



COMUNE DI MARTINSICURO

(Provincia di Teramo)

AREA VI

LAV. PUBBL. - MAN. TERR. - AMBIENTE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Numero 224 Del 20-08-09

Reg. generale 938

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI IN SEGUITO ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 12/12/2008 DI CUI AL VERBALE DEL 15/12/2008.

L'anno duemilanove il giorno venti del mese di agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- che in data 12/12/2008 si è manifestato un evento meteomarinico tale da far sì che questo Ente in pari data, accertando la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1974, richiedesse al Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo di attivare le procedure previste da legge;
- che in data 15/12/2008 è stato necessario stilare un verbale di somma urgenza per scongiurare il pericolo di allagamento di buona parte della zona nord-est del capoluogo;
- che il sottoscritto ha sentito con massima urgenza n. 3 ditte delle quali soltanto la ditta Emili Enzo srl ha manifestato la prontezza adeguata intervenendo già dopo poche ore a fronteggiare e risolvere i problemi delle ultime decine di metri degli scarichi delle acque bianche delle condotte di via Vespucci e di via D'Annunzio;
- che la ditta presentò nei giorni successivi idoneo preventivo di spesa per € 30.000,00 oltre IVA al 20%;

CONSIDERATO:

- che in pochi giorni la ditta ripristinò gli scarichi a mare come richiesto;
- che le condizioni di pericolo furono così scongiurate;
- che in seguito la ditta presentò idonea contabilità dei lavori per € 29.842,14 oltre IVA per complessivi € 35.810,57; *verbale adottato il 20/08/2009*

DATO ATTO che la sottoscritta ha rendicontato le spese sostenute da questo Ente per risolvere l'evento calamitoso del 12 dicembre al Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo, incaricato della questione direttamente dal Servizio Protezione Civile Regionale, ivi compresa la presente, al fine di ottenere un risarcimento totale o parziale;

Autore per verificare se vi è stato rimborso alle co.ste. delle opere

la contabilità finale presentata dalla ditta che qui si allega;
UTO opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla contestuale
azione della contabilità dei lavori per € 35.810,57;
le leggi n. 241/90 e la successiva n. 15/2005;
il T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

di assumere impegno di spesa per complessivi € 35.810,57 sul cap. n. 2834/0 del bilancio
corrente esercizio finanziario per i lavori eseguiti dalla ditta Emili Enzo srl di Villa Rosa di
Martinsicuro in merito all'evento meteomarinò del 12 dicembre 2008 di cui al verbale di
somma urgenza del 15/12/2008;
di approvare contestualmente la contabilità finale presentata dalla ditta e vistata dall'Ufficio
competente per pari importo di cui al punto precedente;
di comunicare alla ditta incaricata il presente atto;
di dare atto che la sottoscritta ha rendicontato le spese sostenute da questo Ente per risolvere
l'evento calamitoso del 12 dicembre al Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo,
incaricato della questione direttamente dal Servizio Protezione Civile Regionale, ivi
compresa la presente, al fine di ottenere un risarcimento totale o parziale;
di trasmettere il presente atto agli Uffici Finanziari per quanto di opportuna competenza.

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. SIMONETTA MAJELI



COMUNE DI MARTINSICURO

- Provincia di Teramo -

P.I.: 00505580670 - C.F.: 82001180676
TEL. 0861/7681 - FAX: 0861/760990

AREA VI - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

VERBALE DI SOMMA URGENZA

art. 147 del Regolamento n. 554 del 21.12.1999

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI SCAVO SU SEDE PEDONALE DEL LUNGOMARE PER DISINTASAMENTO CONDOTTE DI SCARICO ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA VIA VESPUCCI E DA VIA D'ANNUNZIO A MARTINSICURO.

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

La sottoscritta Ing. Simonetta Majeli, Responsabile dell'Area VI del Comune di Martinsicuro, a seguito di sopralluogo effettuato sulla passeggiata del lungomare Europa, nell'area compresa tra via Vespucci e via D'Annunzio, ove sono ubicati i tratti finali delle condotte di scarico delle acque meteoriche provenienti rispettivamente da via Vespucci e da via D'Annunzio, avendo riscontrato che gli stessi sono intasati e per ciò non permettono lo scarico a mare delle acque raccolte.

La sottoscritta ha provveduto a relazionare al Sindaco di quanto emerso dalle risultanze dell'accertamento condotto.

Il Sindaco ha con propria Ordinanza contingibile ed urgente n. 248 del 15/12/2008, ordinato alla sottoscritta di attivare le procedure di legge finalizzate al disintasamento dei due scarichi a mare sopra menzionati.

A tal proposito la sottoscritta ha interpellato per le vie brevi una ditta operante nel settore degli scavi stradali, la società **Emili Enzo srl** con sede in via Filzi nella frazione di Villa Rosa, la quale si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di cui sopra già nella giornata odierna.

Considerata la pericolosità della situazione sopra indicata e visto l'ultimo messaggio di pre-allerta della Protezione Civile che dà pericolo di mareggiate e forti temporali per il territorio di competenza.

Dato atto che è possibile stimare in giorni due la durata dei lavori.

Considerato che:

- la Ditta contattata ha professionalità e strumentazioni adeguate al tipo di intervento da effettuare;
- l'intervento avrà inizio immediato già nel pomeriggio del 15/12/2008;
- che è difficile prevedere sin d'ora il costo dei lavori da effettuare.

La Ditta Emili Enzo SRL dovrà rimettere un preventivo di spesa dei lavori richiesti entro giorni dieci.

La Ditta Emili Enzo srl effettuerà l'intervento urgente sopra indicato con decorrenza dalla data odierna.

La sottoscritta Ing. Simonetta Majeli per i motivi contingenti,

DICHIARA

EMILI ENZO S.R.L.

VIA SILVIO PELLICO, 39
64010 VILLA ROSA DI MARTINSICURO (TE)
P.IVA 01049120676
TEL. 0861-758013
FAX 0861/011311
e-mail: info@gruppoemili.it

FAX

SOCIETÀ COMUNE DI MARTINSICURO DA:

Alla c.a.
Ing. Simonetta Majeli

Emili Enzo S.r.l.

FAX: 0861 768268 DATA: 20/08/09

PAGINE INCLUSA LA COPERTINA:
0

Contabilità somma urgenza

Distinti saluti.



1. A/01-006
 2. U/03-006
 3. A/04-002
 4. H/02-016
 5. H/02-016

DELEGAZIONE INCASSI
 SCAVO A SEZIONE CIRCOLARE, eseguito con quinconi, mezzo
 necessario di manovra e consistenza esatte
 o bisognate esclusa la roccia da marò ma altresì compresi i tro ...
 lino alla profondità di mt. 2,00 sotto il piano orizzontale
 passante per il punto più basso della superficie di campagna.

MISURAZIONE:
 TUBAZIONE DA mm 630
 POZZETTI DA CM 120x120 area media di scavo 14,63
 POZZETTO DA CM 100x100 area media di scavo 8,12

0,50	75,45	4,460	2,200	370,16
5,00	14,63		2,200	160,93
1,00	8,12		2,200	17,86
				548,95
		10,88		5 972,58

SOMMARIO al metro cubo
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABRICATI con
 mesole a base di polietilene di varie non plastificate (rigida)
 destinati al collegamento di acque di scarico urbane ed ind.
 ... della Direzione Lavori e la fornitura dello scabbia occorrente
 Per tubi del diametro interno di 630 mm e spessore 15,4 mm

MISURAZIONE:
 TOTALE
 75,45
 18,00

SOMMARIO al metro lineare
 RIPIERIMENTO non stradale di cavi o di buche
 con materiali scemi da sostanze organiche, compresa
 apponimenti, compazione e pinnatura a strati non superiori a
 cm 30, b ... meccanici; con materiale proveniente dagli scavi
 di cantiere e compresi il trasporto e lo scarico nel luogo di
 impiego.

MISURAZIONE:
 75,45
 18,00

SOMMARIO al metro cubo
 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato
 a norma di legge con cemento ed inerte a varia pezzatura atte
 ad assicurare un assorbimento grandissimo adeguato alla ...
 o quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le
 armature metalliche, le casseforme. Con Rck 350 kg/cm².


MISURAZIONE:
 POZZETTI DA CM 120x120 interna
 fondazione
 elevazione
 soletta di copertura
 POZZETTO DA CM 100x100 interna
 fondazione
 elevazione
 soletta di copertura

5,00	2,00	2,000	0,400	8,00
10,00	1,80	1,800	0,300	9,72
10,00	1,80	1,200	0,300	6,48
5,00	1,90	1,900	0,200	3,74
1,00	1,80	1,800	0,400	1,30
2,00	1,60	1,800	0,300	1,73
2,00	1,00	1,800	0,300	1,08
1,00	1,60	1,600	0,200	0,51
				32,06
		111,49		4 279,69

SOMMARIO al metro cubo
 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato
 a norma di legge con cemento ed inerte a varie pezzature atte
 ad assicurare un assorbimento grandissimo adeguato alla ...
 o quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le
 armature metalliche, le casseforme. Con Rck 350 kg/cm².

MISURAZIONE:
 massetto

9,00				9,00
				336,51
		3,93		1 322,48



6 H/04-003	RETE DI ACCIAIO RETROSDALDATA a fillico o nervati con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali ... so specifico convenzionale di 7.85 Kg/chic. compreso all'8% Tenere delle prove previste nelle norme vigenti in materia. MISURAZIONI: 35 kg/lmc	32.06	35.000	1.122,10	1,96	2.199,32
7 H/02-027	SOMMARIO al chilogrammo Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di ... azione. Ci esigiamo calcolando la superficie dei casseri e diretto contatto del getto. Per metri di sostegno e fondazioni. MISURAZIONI: POZZETTI DA C19 120X120 solletta POZZETTO DA 100X100 solletta	30.00 20.00 5.00 4.00 4.00 1.00	1.80 1.80 1.20 1.20 1.60 1.00	43.20 64.80 7.20 7.20 11.52 1.00	21.96	2.965.54
8 H/03-004	SOMMARIO al metro quadrato FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO D'ISPEZIONE in ghisa sferoidale secondo norme UNI 4544, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme UNI E ... o di chiave di bloccaggio antirullo, disegno antistrucchio sulla superficie superiore. Telaio quadrato peso totale kg 72. MISURAZIONI:	6.00		134.92	21.96	2.965.54
9 H/02-009	SOMMARIO cadauno FORNITURA DI EMULSIONE BITUMINOSA AL 55% di bitume da scaricare nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori, trasportata su strada in fusti di proprietà del Contraista Emulsiore aida. MISURAZIONI:			6.00 6.00	320.53	1.923.18
10 H/02-011	SOMMARIO al chilogrammo FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RAPPREZZI E RISAGOMATURA STRADALE, composto con granuli, sabbie, additivi e bitume puro di penetrazione 80/100, il tutto impastato a caldo ... tura richiesta, misurato sul cassone degli autocarri in arrivo. Prelevato da mezza A.N.A.S. presso impianti di produzione. MISURAZIONI:		200.000 200.00	200.00 200.00	0,38	75.00
	SOMMARIO al quintale		250.000	250.00	4,16	1.040.00
	TOTALE euro					29.892.14



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile ed

ATTESTA

La copertura finanziaria della Spesa al Cap. 783410

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Giuseppina Sanseverinati

Data

07 SET. 2009

E' copia conforme all'originale esistente in questo ufficio.

Martinsicuro, li

Il Responsabile del Settore \ Servizio
Ing. SIMONETTA MAJELI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 07.09 al 22.09.09

Martinsicuro, li

07 SET 2009

Il Messo Comunale

La presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal

al

Martinsicuro, li

Il Messo Comunale